

COPIA

Determinazione N. 417

del 07.12.2022

Responsabile:
FABRIZIO VERONESI

AREA - Gestione Territorio

Oggetto:	APPROVAZIONE 1. SAL DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE -ANNUALITA' 2020-2022 - COMUNE DI SAREZZO' CUP: C91B20000670006 - CIG: 93352858E1
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- la deliberazione Assembleare n. 37 del 13.12.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2022 -2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 del 12.01.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area;

VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana prot. n. 6018 del 10/07/2019 di assegnazione all'Arch. Fabrizio Veronesi della qualifica di Dirigente Responsabile dell'Area Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana di Valle Trompia;

PRESO ATTO:

- della deliberazione di G.E. n. 144 del 02.12.2020 e della deliberazione della G.C. del Comune di Concesio n. 206 del 13.12.2022 con le quali si è approvato *“Accordo di programma che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia, i Comuni di Lumezzane, Sarezzo, Concesio, Nave, Tavernole e Marcheno e la Società SEVAT Scarl finalizzato alla “Realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale –annualità 2020-2022 -Comuni di Lumezzane, Sarezzo, Concesio, Nave, Tavernole e Marcheno”, la CMVT ha assunto l'impegno di procedere ad espletare tutte le fasi necessarie per la realizzazione dell'opera.”*
- della deliberazione di G.C. n. 107 del 08.06.2022 del Comune di Sarezzo di approvazione del progetto esecutivo denominato *“Realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale – annualità 2020-2022 – Comune di Sarezzo”* per un importo complessivo di €. 172.600,00 onero compresi;
- della determinazione n. 233 del 04.08.2022 presa d'atto del report di procedura Sintel n. 157281256, del verbale di gara e affidamento dell'esecuzione delle *“Realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale – annualità 2020-2022 – Comune di Sarezzo”* all'impresa ZANELLI CLAUDIO con sede in via Dante Lodrino (BS) P.I. 01728090984 C.F. ZNLCLD68A06E652N, per un importo dei lavori pari a € 137.310,00 + oneri € 3.000,00 per complessivi € 140.310,00 +

- IVA 10%;
- del contratto rep. 394 del 28.09.2022 registrato telematicamente in data 28.09.2022 serie 1T numero 49571
- del verbale di inizio lavori in data 03.10.2022

VISTA la documentazione di contabilità finale predisposta dal geom. Giuseppe Mansini, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 05.12.2022 e disponibile agli atti e depositata presso l'ufficio tecnico dell'Ente, a corredo dello 1° Stato Avanzamento Lavori e di seguito enunciata:

- Brogliaccio e Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del Registro di Contabilità n. 1;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1;
- Certificato di pagamento n. 1;

RITENUTO di approvare le risultanze del 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI per un importo di € 75.442,02 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1 da cui risulta un credito all'impresa di € 75.000,00 (SAL – ritenuta infortuni) + IVA 10% per complessivi € 82.500,00;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione SI E' provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: CUP: C91B20000670006–CIG: 93352858E1;
- a seguito dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente provvedimento si è provveduto alla pubblicazione sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 delle informazioni relative alle procedure di affidamento;
- per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui all'art 24 del Capitolato Speciale d'Appalto avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della documentazione per il monitoraggio delle attività previa approvazione dei SAL e dello Stato finale da parte dell'Ente;
- di aver acquisito il DURC in corso di validità;
- la copertura della spesa di **€ 82.500,00** trova conferma al cap. 23015 con dizione "Realizzazione lavori sicurezza ciclabile Sarezzo" IMPE 2022/1076/2022/1 finanziata alla ris 4212 act. 2022/2218/2022/1 con dizione "Trasferimenti dal Comune di Sarezzo per sicurezza ciclabile";
- il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009 n. 102 e sue successive modificazioni e integrazioni, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica (30 gg.);

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE il 1° SAL STATO AVANZAMENTO LAVORI dei Lavori "Realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale – annualità 2020-2022 – Comune di Sarezzo" eseguiti dall'impresa ZANELLI CLAUDIO con sede in via Dante Lodrino (BS) P.I. 01728090984 C.F. ZNLCLD68A06E652N di importo pari importo di € 75.442,02 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1 da cui risulta un credito all'impresa di € 75.000,00 + IVA 10% per complessivi €

82.500,00 e la documentazione depositata e sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Mansini, in data 05.12.2022 e disponibile agli atti e depositata presso l'ufficio tecnico dell'Ente, a corredo dello Stato finale dei Lavori e di seguito enunciata:

- Brogliaccio e Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del Registro di Contabilità n.1;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1;
- Certificato di pagamento n. 1;

3. DI CONFERMARE la spesa di **€ 82.500,00** al cap. 23015 con dizione *“Realizzazione lavori sicurezza ciclabile Sarezzo”* IMPE 2022/1076/2022/1 finanziata alla ris 4212 act. 2022/2218/2022/1 con dizione *“Trasferimenti dal Comune di Sarezzo per sicurezza ciclabile”*;
4. DI DARE ATTO che Ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Responsabile dell'Area

F.to Fabrizio Veronesi

Proposta n. 693
Determinazione n. 417 del 07.12.2022

Oggetto:	APPROVAZIONE 1. SAL DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE -ANNUALITA' 2020-2022 - COMUNE DI SAREZZO' CUP: C91B20000670006 - CIG: 93352858E1
----------	---

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, **esprime il visto di regolarità contabile.**

Il responsabile del Servizio Finanziario

F.to Armando Sciatti

Gardone V.T., 07.12.2022

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **19.12.2022** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi - fino al **03.01.2023**.

Gardone V.T., addì 19.12.2022

Il dipendente incaricato

F.to Emanuele Piotti



**Comunità Montana
di Valle Trompia**



COMUNE DI SAREZZO
Provincia di Brescia

LIBRETTO DELLE MISURE LAVORI A CORPO VOCI A CORPO S.A.L. n° 1

LAVORI
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE -
ANNUALITA' 2020-2021

COMMITTENTE COMUNE DI SAREZZO
IMPRESA ZANELLI CLAUDIO

CONTRATTO
N° Repertorio 394 del 28/09/2022
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

Data 05/12/2022



IL TECNICO
Giuseppe Terenzi



Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
7 01.04.02.24. b (05/12/2022)	CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive per murature rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee Partita : - 001 - OPERE STRADALI Sottopartita : - 002 - FORMAZIONE PISTA Fondazioni muretto di delimitazione Muretto di delimitazione							
		2,000	290,000		0,300	174,00		
		2,000	290,000		0,400	232,00		
	Sommano (m2)					406,00	29,20 €	11.855,20 €
8 01.04.02.08. a (05/12/2022)	CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, in opera, per MURATURE IN ELEVAZIONE fuori terra, anche armate, di spessore uguale o superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte C25/30 (Rck magg. di 30 N/mm2) Partita : - 001 - OPERE STRADALI Sottopartita : - 002 - FORMAZIONE PISTA Fondazioni muretto di delimitazione proprietà Muretto di delimitazione proprietà Muretto delimitazione pavimentazione sottoponte							
			290,000	0,500	0,300	43,50		
			290,000	0,250	0,400	29,00		
			25,000	0,250	0,700	4,38		
	Sommano (m3)					76,88	155,00 €	11.916,40 €
9 01.04.02.21. a (05/12/2022)	Fornitura, lavorazione e posa di ACCIAIO TONDO PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata qualità B450C Partita : - 001 - OPERE STRADALI Sottopartita : - 002 - FORMAZIONE PISTA							
		76,880			0,050	3,84		
	Sommano (alla t)					3,84	1.787,62 €	6.864,46 €
10 OS (05/12/2022)	Oneri della sicurezza Partita : - 001 - OPERE STRADALI Sottopartita : - 003 - ONERI DELLA SICUREZZA							
		0,500				0,50		
	Sommano (corpo)					0,50	3.000,00 €	1.500,00 €
	Totale							75.813,59 €
	Totale Importi a Corpo del SAL al netto della Sicurezza							74.313,59 €

Sarezzo, li 05/12/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI




ZANELLI CLAUDIO
IMPRESA EDILE
ATTREZZATURE SPECIALI PER MINI E MEDIO SCAVI
ACQUEDOTTI STRADALI BOGNATURE
RIPULSTINO PLANE
Via Dante, 15 - Tel. 338.7256066
28060 COSSIGNO (BI) -
Codice Fiscale: ZNL CLD 58498 E8888
Partita IVA: 01728090984





Numero e codice	Descrizione	MISURE			Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.			
1 01.05.01.01. l (05/12/2022)	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di opere in cemento armato Partita : - 001 - OPERE STRADALI Sottopartita : - 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA Muro in c.a. mappale 517 Sommano (m3)		30,000	0,250	1,000	7,50 7,50	302,62 € 2.269,65 €
2 01.05.01.01. m (05/12/2022)	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di murature in calcestruzzo Partita : - 001 - OPERE STRADALI Sottopartita : - 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA Pavimentazione in calcestruzzo mappale 16 Sommano (m3)	45,000			0,150	6,75 6,75	195,42 € 1.319,09 €
3 07.02.03.01. a (05/12/2022)	SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i trovanti rocciosi od i riporti di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondità non superiore ai 3 m, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo. Sono escluse le occorrenti sbadacchiature, il reinterro e l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo. Compreso trasporto, esclusi eventuali oneri di accesso agli impianti ed analisi di laboratorio: eseguito con escavatore meccanico, per superfici aperte e per altezze superiori a 20 cm compreso trasporto dei materiali di risulta nell'ambito di cantiere fino a 100 metri Partita : - 001 - OPERE STRADALI Sottopartita : - 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA Formazione tracciato pista ciclabile Sommano (m3)		420,000	3,000	0,700	882,00 882,00	7,40 € 6.526,80 €
4 07.02.03.08. a (05/12/2022)	TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI MATERIALI di risulta giacenti in cantiere (peso medio al m3, kg 2.000), escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso: il carico effettuato con mezzo meccanico Partita : - 001 - OPERE STRADALI Sottopartita : - 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA Sommano (m3)		420,000	3,000	0,350	441,00 441,00	6,71 € 2.959,11 €
5 07.02.03.12 (05/12/2022)	FORMAZIONE DI RILEVATO con materiale misto naturale di cava o di fiume, steso e rullato a strati non inferiori a cm 40/50 di spessore: Partita : - 001 - OPERE STRADALI Sottopartita : - 002 - FORMAZIONE PISTA Sommano (m3)		420,000	3,000	0,800	1008,00 1008,00	20,47 € 20.633,76 €
6 07.02.03.16 (05/12/2022)	FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori variabile da 5 fino a 10 cm Partita : - 001 - OPERE STRADALI Sottopartita : - 002 - FORMAZIONE PISTA maggiorazione del 15% per inserimento cemento nell'impasto (Lu=1260*0,15) Sommano (m2)		420,000 189,000	3,000	1,000	1260,00 189,00 1449,00	6,88 € 9.969,12 €



**Comunità Montana
di Valle Trompia**



COMUNE DI SAREZZO
Provincia di Brescia

BROGLIACCIO MISURE LAVORI A CORPO
VOCI A CORPO S.A.L. n° 1

LAVORI
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE -
ANNUALITA' 2020-2021

COMMITTENTE COMUNE DI SAREZZO
IMPRESA ZANELLI CLAUDIO

CONTRATTO
N° Repertorio 394 del 28/09/2022
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio



IL TECNICO
Giuseppe Terenzi

Data 05/12/2022





**Comunità Montana
di Valle Trompia**



COMUNE DI SAREZZO
Provincia di Brescia

REGISTRO DI CONTABILITÀ

VOCI A CORPO S.A.L. n° 1

LAVORI

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE -
ANNUALITA' 2020-2021

COMMITTENTE COMUNE DI SAREZZO

IMPRESA ZANELLI CLAUDIO

CONTRATTO

N° Repertorio 394 del 28/09/2022

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 05/12/2022



IL TECNICO

Seffe *Terini*



N° Ord. e Data	Codici Part. / Sottop.	Partita / Sottopartita	% Contratto	% Eseguito	% SAL
1 05/12/2022		SAL N° 1 001 - OPERE STRADALI 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA	9,2729	100,0000	9,2729
2 05/12/2022		001 - OPERE STRADALI 002 - FORMAZIONE PISTA	88,5994	49,0210	43,4323
3 05/12/2022		001 - OPERE STRADALI 003 - ONERI DELLA SICUREZZA	2,1277	50,0000	1,0638
Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 05/12/2022.					
Sarezzo, li 12/05/2022					
L'IMPRESA					
<p style="text-align: center;"> ZANELLI CLAUDIO IMPRESA EDILE ATTREZZATURE SPECIALI PER MINI E MEDIO SCAVI ACQUEDOTTI STRADALI E SOTTERRANEI RIPRISTINO PAVI Via Dante, 13 - Tel. 0338 7256066 28060 LOCHINO (BI) Codice Fiscale: ZNL CLD 88408 E882H Partita IVA: 01228090984 </p>					
IL DIRETTORE DEI LAVORI					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="373 1585 550 1765"> </div> <div data-bbox="545 1570 937 1733"> </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="169 1899 581 2063"> <p style="font-size: small;"> ZANELLI CLAUDIO IMPRESA EDILE ATTREZZATURE SPECIALI PER MINI E MEDIO SCAVI ACQUEDOTTI STRADALI E SOTTERRANEI RIPRISTINO PAVI Via Dante, 13 - Tel. 0338 7256066 28060 LOCHINO (BI) Codice Fiscale: ZNL CLD 88408 E882H Partita IVA: 01228090984 </p> </div> <div data-bbox="749 1935 926 2114"> </div> <div data-bbox="978 1980 1381 2114"> </div> </div>					



**Comunità Montana
di Valle Trompia**



COMUNE DI SAREZZO
Provincia di Brescia

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ

VOCI A CORPO S.A.L. n° 1

LAVORI
Nuovo lavoro

COMMITTENTE COMUNE DI SAREZZO
IMPRESA ZANELLI CLAUDIO

CONTRATTO
N° Repertorio 394 del 28/09/2022
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA

Data 05/12/2022



IL TECNICO

Luigi...



REGISTRO DI CONTABILITÀ

Oggetto dei lavori: **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - ANNUALITA' 2020-2021**

Località: **SAREZZO**

SAL N°1 - lavori a corpo - Prezzi di contratto Rev. 1								
N°	Data	Codice	Partita Sotto partita	Libretto		% SAL	Importo	
				N°	Pag.		Appalto €	Eseguito €
1	05/12/2022	/	001 - OPERE STRADALI 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA	1	1	1,6097 %	13.074,65	(17,3592 %) 2.269,65
2	05/12/2022	/	001 - OPERE STRADALI 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA	1	1	0,9355 %	13.074,65	(10,0889 %) 1.319,09
3	05/12/2022	/	001 - OPERE STRADALI 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA	1	1	4,6290 %	13.074,65	(49,9195 %) 6.526,80
4	05/12/2022	/	001 - OPERE STRADALI 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA	1	1	2,0987 %	13.074,65	(22,6324 %) 2.959,11
5	05/12/2022	/	001 - OPERE STRADALI 002 - FORMAZIONE PISTA	1	1	14,6340 %	124.923,84	(16,5171 %) 20.633,76
6	05/12/2022	/	001 - OPERE STRADALI 002 - FORMAZIONE PISTA	1	1	7,0704 %	124.923,84	(7,9802 %) 9.969,12
7	05/12/2022	/	001 - OPERE STRADALI 002 - FORMAZIONE PISTA	1	1	8,4080 %	124.923,84	(9,4899 %) 11.855,20
8	05/12/2022	/	001 - OPERE STRADALI 002 - FORMAZIONE PISTA	1	1	8,4514 %	124.923,84	(9,5389 %) 11.916,40
9	05/12/2022	/	001 - OPERE STRADALI 002 - FORMAZIONE PISTA	1	1	4,8685 %	124.923,84	(5,4949 %) 6.864,46
10	05/12/2022	/	001 - OPERE STRADALI 003 - ONERI DELLA SICUREZZA	1	1	1,0638 %	3.000,00	(50,0000 %) 1.500,00
TOTALE LAVORI A CORPO €								75.813,59
Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza €							74.313,59	
Sicurezza speciale €							1.500,00	
Totale SAL N° 1 al lordo del ribasso d'asta €							75.813,59	

Chiuso il SAL N° 1 per lavori a tutto il 05/12/2022.

Sarezzo, li 05/12/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO





L'IMPRESA

ZANELLI CLAUDIO
IMPRESA EDILE
ATTREZZATURE SPECIALI PER LAVORI DI SCAVI E MEDIO SCAVI
ACCUBDOTTI STRADALI E PAVIMENTI
BIPALSTINO PRASE
Via Dante, 15 - Tel. 0328 7296066
22060 LODRIVICO (BS)
Codice Fiscale: ZNL CLD 09408 E8824
Partita IVA: 01722090984

IL DIRETTORE DEI LAVORI



**Comunità Montana
di Valle Trompia**



COMUNE DI SAREZZO
Provincia di Brescia

Stato avanzamento lavori n° 1
VOCI A CORPO S.A.L. n° 1

LAVORI
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE -
ANNUALITA' 2020-2021

COMMITTENTE COMUNE DI SAREZZO
IMPRESA ZANELLI CLAUDIO

CONTRATTO
N° Repertorio 394 del 28/09/2022
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA

Data 05/12/2022



IL TECNICO

Giuseppe Terenzi



SOMMARIO DEL REGISTRO

Lavori a Corpo

N° Codice	Partita Sottopartita	Riferim.		% SAL	Importi	
		Sal	RC		Appalto €	Eseguito €
1 /	001 - OPERE STRADALI 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA	1	4	1,6097 %	9,2730 % 13.074,65	(17,3592 %)
				0,9355 %		2.269,65
				4,6290 %		(10,0889 %)
				2,0987 %		1.319,09
				9,2729 %		(49,9195 %)
SOMMANO % al SAL N°1				6.526,80	(22,6324 %)	
				2.959,11	13.074,65	
2 /	001 - OPERE STRADALI 002 - FORMAZIONE PISTA	1	9	8,4514 %	88,5990 % 124.923,84	(9,5389 %)
				4,8685 %		11.916,40
				8,4080 %		(5,4949 %)
				14,6340 %		6.864,46
				7,0704 %		(9,4899 %)
				43,4323 %		11.855,20
SOMMANO % al SAL N°1				20.633,76	(16,5171 %)	
				9.969,12	20.633,76	
3 /	001 - OPERE STRADALI 003 - ONERI DELLA SICUREZZA	1	10	1,0638 %	2,1280 % 3.000,00	(50,0000 %)
				1,0638 %		1.500,00
SOMMANO % al SAL N°1				1.500,00	1.500,00	
TOTALE lavori a CORPO €						75.813,59


Totale lordo lavori SAL N° 1 €	75.813,59
Sicurezza speciale €	1.500,00
Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza €	74.313,59
Per ribasso del 0,5000 % €	371,57
Totale netto SAL N° 1 compreso degli oneri della sicurezza €	75.442,02

Sarezzo, li 05/12/2022


IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



ZANELLI CLAUDIO
IMPRESA EDILE
ATTREZZATURE SPECIALI PER MINI E MEDIO SCAVI
ACQUEDOTTI STRADALI E ROGNATURE
RIPALISTO PRANE
Via Dante 15 - Tel. 0328 7296066
23080 LOORINO (BS)
Codice Fiscale: ZNL CLD 89408 E662H
Partita IVA: 01728090984





**Comunità Montana
di Valle Trompia**



COMUNE DI SAREZZO
Provincia di Brescia

CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. n° 1

VOCI A CORPO S.A.L. n° 1

LAVORI
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE -
ANNUALITA' 2020-2021

COMMITTENTE COMUNE DI SAREZZO
IMPRESA ZANELLI CLAUDIO

CONTRATTO
N° Repertorio 394 del 28/09/2022
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA

Data 05/12/2022



IL TECNICO

Giuseppe Terzini



STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1

Lavori a Corpo

N°	Codice	Partita / Sotto partita	SAL %	Importi €	
				Appalto	Eseguito
1	/	001 - OPERE STRADALI 001 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA SOMMANO a %	9,2729 %	13.074,65 €	(100,0000 %) 13.074,65 €
2	/	001 - OPERE STRADALI 002 - FORMAZIONE PISTA SOMMANO a %	43,4323 %	124.923,84 €	(49,0210 %) 61.238,94 €
3	/	001 - OPERE STRADALI 003 - ONERI DELLA SICUREZZA SOMMANO a %	1,0638 %	3.000,00 €	(50,0000 %) 1.500,00 €
TOTALE LAVORI A CORPO €					75.813,59 €

Totale lavori a Corpo €	75.813,59 €
Sicurezza speciale €	1.500,00 €
Totale SAL al netto della sicurezza €	74.313,59 €
Per ribasso del 0,5000% €	371,57 €
Totale SAL 1 al netto del ribasso e della sicurezza €	73.942,02 €
Importo totale SAL 1 €	75.442,02 €

Sarezzo, li 05/12/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI




ZANELLI CLAUDIO
 IMPRESA EDILE
 ATTREZZATURE SPECIALI PER LAVORI E MEDIO SCAVI
 ACCORDATI SUI SCAVI E SCAVI
 RIPARAZIONE STRADALI
 Via Dante 18 - Tel. 338.7256069
 28060 - DOMINICO (PV)
 Codice Fiscale: ZNL CLD 03408 E8824
 Partita IVA: 01722000984

